

COMMUNE DE VAGNEY V- MISE EN ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX - TRANCHE 1 ANNEE 2017 - PLANNING DCE DE JANVIER 2017

Chiffonnage et plan de chantier pour la construction d'un bâtiment scolaire.

Chiffonnage :

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	BATIMENT ECOLE PRIMAIRE	81 jours	Mar 02/05/17	Mar 22/08/17
2	01-TERRASSEMENT GR/C	75 jours	Mar 02/05/17	Lun 14/08/17
3	Installations de chantie	20 jours	Mar 02/05/17	Lun 29/05/17
4	Terrassement	10 jours	Mar 30/05/17	Lun 14/06/17
5	Démolitions	3 jours	Mer 28/06/17	Ven 30/06/17
6	Gros œuvre	30 jours	Lun 05/06/17	Ven 14/07/17
7	02- MENUISERIES EXTERIEUR	24 jours	Lun 26/06/17	Jeu 27/07/17
8	Menuiseries extérieure	2 jours	Lun 26/06/17	Mar 27/06/17
9	Menuiseries intérieure	5 jours	Mer 28/06/17	Jeu 27/07/17
10	03-PLATRERIE PEINTURE	40 jours	Mer 28/06/17	Mar 22/08/17
11	Plâtrerie	20 jours	Mer 28/06/17	Mar 25/07/17
12	Peintures	15 jours	Lun 24/07/17	Ven 11/08/17
13	Nettoyage	5 jours	Mer 16/08/17	Mar 22/08/17
14	04-ELECTRICITE	41 jours	Mar 30/05/17	Mar 25/07/17
15	Neutralisations	1 jour	Mar 30/05/17	Mar 30/05/17
16	Distribution et éclairag	20 jours	Mer 28/06/17	Mar 25/07/17
17	05-PLOMBERIE SANITAIF	53 jours	Mar 30/05/17	Jeu 10/08/17
18	Neutralisations	1 jour	Mar 30/05/17	Mar 30/05/17
19	Distribution	20 jours	Mer 28/06/17	Mar 25/07/17
20	Appareillage	5 jours	Ven 04/08/17	Jeu 10/08/17
21	06-CARRELAGE FAIENCI	20 jours	Ven 21/07/17	Jeu 17/08/17
22	Sols souples	2 jours	Lun 14/08/17	Mar 15/08/17
23	Sols durs et faïences	10 jours	Ven 21/07/17	Jeu 03/08/17
24	Tapis d'entrée et signa	2 jours	Mer 16/08/17	Jeu 17/08/17
25	07-ASCENSEUR PLATE F	15 jours	Lun 17/07/17	Ven 04/08/17
26	Ascenseur	15 jours	Lun 17/07/17	Ven 04/08/17
27	BATIMENT LA POSTE	66 jours	Mar 02/05/17	Mar 01/08/17
28	01-TERRASSEMENT GR/C	61 jours	Mar 02/05/17	Mar 25/07/17
29	Installations de chantie	20 jours	Mar 02/05/17	Lun 29/05/17
30	Démolitions	3 jours	Mar 30/05/17	Jeu 01/06/17
31	Terrassement	10 jours	Ven 02/06/17	Jeu 15/06/17
32	Gros œuvre	20 jours	Ven 16/06/17	Jeu 13/07/17
33	Espaces extérieurs	2 jours	Lun 24/07/17	Mar 25/07/17
34	02- MENUISERIES EXTERIEUR	2 jours	Ven 14/07/17	Lun 17/07/17
35	Menuiseries extérieure	2 jours	Ven 14/07/17	Lun 17/07/17
36	03-PLATRERIE PEINTURE	11 jours	Mar 18/07/17	Mar 01/08/17
37	Plâtrerie	5 jours	Mar 18/07/17	Lun 24/07/17
38	Peintures	4 jours	Mar 25/07/17	Ven 28/07/17
39	Nettoyage	2 jours	Lun 31/07/17	Mar 01/08/17
40	04-ELECTRICITE	40 jours	Mar 30/05/17	Lun 24/07/17
41	Neutralisations	1 jour	Mar 30/05/17	Mar 30/05/17
42	Distribution et éclairag	5 jours	Mar 18/07/17	Lun 24/07/17
43	05-PLOMBERIE SANITAIF	2 jours	Mar 30/05/17	Mer 31/05/17
44	Neutralisations	2 jours	Mar 30/05/17	Mer 31/05/17
45	06-CARRELAGE FAIENCI	2 jours	Lun 31/07/17	Mar 01/08/17
46	Signalétique	2 jours	Lun 31/07/17	Mar 01/08/17

Plan de chantier :

Projet : ACCESSIBILITÉ

VAGNET T	Tâche		Avancement
----------	-------	--	------------

◆

Récapitulative
Récapitulatif du projet

Tâ
Jal

es externes

Échéance